

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	-	-
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

本施設整備計画において実施なし。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本施設整備計画において実施なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

真室川あさひ小学校については、障害や事故等で身体に問題が生じた児童の教育に支障が生じることがないようにエレベータと多目的トイレを設置した。また、真室川中学校については、老朽化した校舎及び屋内運動場のトイレを改修し、教育環境の質的な向上を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本施設整備計画において実施なし。

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年度開催の外部評価委員会で意見を聴取し、公表するとともに、事後評価シートの内容についても町ホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。今後もより充実した施設の維持管理と教育環境の整備に努めることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称	真室川町公立学校施設整備計画
--------	----------------

2 計画作成主体	真室川町
----------	------

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覽

都道府県名	山形県
市町村名	真室川町

施設整備計画の事後評価について

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
真室川あさひ小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成29年1月10日				
真室川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年2月13日				
真室川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	S	○	平成29年2月13日				